

## **XII. 농촌지도 기반조성**

# 1. 사업결과 요약

- 농업기술센터에 지역농업 발전을 위한 각종 시험분석시설, 실증시험 시설을 확충하고 운영의 내실화를 위해 실업대책 공공근로인력을 2000년 1월부터 12월말까지 70명을 선발하여 농업인의 현장애로기술을 신속히 해결할 수 있도록 지원하였으며, 일선 농업기술센터의 근무환경 개선과 농촌지도 기반 조성을 위해 4개시군의 청사 신축 및 지역농업 개발시설을 추진하였음. 또한 순회지도차량 1대, 농업인 교육장비 (액정비전) 2대, 농촌청소년 정보화사랑방 설치 9개소, 여성농업인 정보화사업 42개소, 농업기계 훈련장비 18대, 농기계공작실 설치 1개소, 종합검정실 장비보강 8개소, 농촌지도기관 농업정보망 구축 3개소, 농가경영상담장비 42대를 설치 운영토록 지원하였음.
- 또한, 2000년 지방농촌진흥사업 추진에 대한 중앙평가에서 우수기관 상을 수상하여 2억원의 상사업비를 확보하여 기관장이 재량사업에 활용할 수 있도록 하였음.

# 2. 사업 총괄표

| 사 업 명                   | 계 획  | 실 적  | 비 고           |
|-------------------------|------|------|---------------|
| ○ 읍면 농업인상담소 운영 지원       | 89개소 | 89개소 | 읍면별 2명        |
| ○ 명예농촌지도사 활동 지원         | 356명 | 356명 |               |
| ○ 순회지도차량                | 1대   | 1대   |               |
| ○ 농업인 교육(액정비전) 장비       | 2대   | 2대   |               |
| ○ 농촌청소년 정보화사랑방 설치       | 9개소  | 9개소  | 트랙터,콤바인,이앙기 등 |
| ○ 여성농업인 정보화 사업          | 42개소 | 42개소 |               |
| ○ 농업기계 교육훈련장비 지원        | 18대  | 18대  |               |
| ○ 농기계 공작실 신축            | 1개소  | 1개소  |               |
| ○ 농촌지도기관 농업정보망 구축       | 3개소  | 3개소  |               |
| ○ 농가경영상담장비              | 42대  | 42대  |               |
| ○ 종합검정실 장비보강            | 8시군  | 8시군  |               |
| ○ 농작물 병해충 종합진단실         | 2시군  | 2시군  |               |
| ○ 청사 신·증축 및 지역농업개발시설    | 4개소  | 4개소  |               |
| ○ 과학영농기술 현장서비스강화 공공근로사업 | 70명  | 70명  |               |
| ○ 시군농업산학협동심의회 운영 지원     | 16시군 | 16시군 |               |

### 3. 지도과제별 결과

#### 가. 일선 농촌지도활동 지원

##### (1) 목 적

새천년을 맞이하여 새로운 농업여건 변화에 능동적으로 대응하고 대농업인 서비스 향상으로 농업인 애로사항을 신속 해결하여 농업기술센터를 지역농업발전 중추기관으로 육성하기 위해 지역농업개발 시설·장비 확충비를 중점 지원

##### (2) 추진내용

- 청사 신·증축 및 지역농업개발시설 확충
- 시험분석시설, 실증시험시설, 농촌지도장비 확대 지원
- 협력 및 부족한 지도인력 확보 (명예농촌지도사, 과학영농기술 현장 서비스 강화 공공근로인력)
- 농가경영컨설팅 기능확대로 농가소득 증대와 직결된 지도체계로 전환

##### (3) 세부추진결과

- 농업기술센터 청사 신축 : 2시군(시흥, 양평)
- 지역농업개발시설 : 2시군(부천, 고양)

- 순회지도차량 : 1대 (오산)
- 농업인 교육장비(액정비전) : 2대 (여주, 가평)
- 농촌청소년 정보화사랑방 설치 : 9개소  
(평택, 고양, 용인, 안성, 양주, 화성, 광주, 포천, 가평)
- 여성농업인 정보화 사업 : 42개소 (수원등 21시군)
- 농업기계 교육훈련장비 지원 : 18대  
(평택, 고양, 남양주, 용인, 안성, 김포, 여주, 광주, 포천, 가평, 양평)
- 농기계공작실 신축 지원 : 1개소 (양평)
- 농촌지도기관 농업정보망 구축 : 3시군 (의왕, 용인, 화성)
- 농가경영상담장비 지원 : 42대 (수원등 21시군)
- 종합검정실 장비보강 : 8시군 (과주, 안성, 김포, 양주, 연천, 포천, 가평, 양평)
- 농작물 병해충 종합진단실 운영 지원 : 2시군 (과주, 양주)
- 명예농촌지도사 활동 지원 : 356명 (읍면별 2명)
- 읍면 농업인상담소 운영 지원 : 89개소 (평택등 10시군)
- 과학영농기술 현장서비스강화 공공근로사업 : 70명 (평택등 22시군)
- 시군농업산학협동심의회 운영 지원 : 16시군 (수원등 16시군)

#### (4) 금후계획

- 농업기술센터가 지역농업개발 중추기관으로의 역할을 다할 수 있도록  
년차별로 시설·장비를 지원할 계획임.

## 나. 과학영농기술 현장서비스강화 공공근로사업

### (1) 목 적

공공근로인력을 업무 보조요원으로 활용하여 정부의 실업난 해소에 기여하고, 첨단농업기술정보의 신속한 농가보급과 농촌현장의 애로기술을 조기에 해결하는 등 대농업인 현장서비스 강화 및 지역농업개발을 촉진함.

### (2) 추진방향

- 전문지식을 갖춘 농업계 졸업자 및 업무관련 국가기술자격을 갖춘 실업자들을 우선 선발하여 고용효과 창출과 효율적인 업무추진 도모
- 농촌지도인력 감축과 과학영농시설 운영으로 소홀해지기 쉬운 영농현장의 기술지도 강화로 풍년농사 달성 및 첨단기술농업 조기실현
- 근로자중 영농정착 희망자에게는 과학영농기술 현장실습 기회 부여

### (3) 세부추진결과

- 추진실적
  - 사업기간 : 2000. 1. 1 ~ 12. 31
  - 시행장소 : 평택등 22개시군농업기술센터
  - 투입인원 : 68명/1일 (연인원 16,250명)
  - 투입예산 : 402백만원
- 주요성과
  - 정부 실업대책 참여에 의한 고용효과 창출로 국가 실업난 해소에 기여
  - 농촌지도인력 감축과 과학영농시설 운영으로 소홀해지기 쉬운 영농현장 기술지도 강화로 풍년농사 달성과 농업인의 애로기술 해결 및 첨단기술농업 조기실현에 기여
  - 귀농인, 농과계학교 졸업자 등 영농정착 희망자에게 실무습득기회를 부여하여 영농정착 자신감 고취

## 다. 지방 농촌진흥사업 평가

### (1) 목 적

지방농촌진흥사업의 추진실적을 객관적이고 심도있게 평가하여 시상함으로써 기관의 경쟁력을 높여 농업인에 대한 서비스를 향상시키고 농촌진흥기관간의 연계체계를 강화하여 지방 농촌진흥사업의 활성화를 유도하기 위함.

### (2) 추진방법

- 농업기술원은 중앙에서 평가
- 시군 농업기술센터는 농업기술원에서 평가후 중앙 추천(2개시군)
- 시상은 도농업기술원과 시군농업기술센터로 구분하여추진
- 상사업비는 국비 70%와 도비 30%를 추가하여 2001년도 사업비로 활용
- 상사업비는 지역특수사업등 지방 농촌진흥사업 활성화를 위한 농업 기술 원장 및 시군농업기술센터 소장 재량사업비로 활용

### (3) 평가대상사업 및 배점기준 (2200점 기준)

- 시험연구분야 : 1000점 기준
  - 연구사업 운영시스템 및 사업추진성과 등 평가
- 농촌지도분야 : 1200점 기준
  - 지도사업추진 분야 : 1000점
  - 조직관리분야 : 200점

### (4) 평가결과

- 도 : 2000 지방농촌진흥사업 추진 우수기관상 수상
  - \* 부상 : 상사업비 200백만원
- 시군 : 2000 지방농촌진흥사업 추진 우수기관상 수상(포천, 평택시)
  - \* 부상 : 상사업비 각 50백만원

# 농업기술센터 청사 신·증축 도비 지원상황

(단위: 백만원)

| 구분<br>시군명 | 계             | '91        | '92          | '93        | '94          | '95          | '96          | '97          | '98        | '99        | 2000       | 비 고        |
|-----------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>계</b>  | <b>13,706</b> | <b>130</b> | <b>1,160</b> | <b>800</b> | <b>2,850</b> | <b>1,600</b> | <b>3,200</b> | <b>2,766</b> | <b>400</b> | <b>500</b> | <b>300</b> |            |
| 수원시       |               |            |              |            |              |              |              |              |            |            |            | 2001년 추진   |
| 성남시       |               |            |              |            |              |              |              |              |            |            |            | 완공(시비100%) |
| 의정부시      | 300           |            |              |            | 300          |              |              |              |            |            |            | 완공         |
| 부천시       | 1,400         |            |              |            |              |              | 1,000        | 400          |            |            |            | 완공         |
| 평택시       | 150           |            |              |            |              |              |              | 150(증축)      |            |            |            | 완공         |
| 고양시       | 700           |            |              |            |              |              | 300          | 200          | 200        |            |            | 완공         |
| 남양주시      | 1,950         |            |              |            | 1,250        | 500          | 200          |              |            |            |            | 완공         |
| 시흥시       | 400           |            |              |            |              |              | 100          | 300          |            |            |            | 추진중        |
| 의왕시       | 300           |            |              |            |              |              | 200          | 100          |            |            |            | 완공         |
| 용인시       | 400           |            |              |            |              |              |              | 200          | 200        |            |            | 완공         |
| 파주시       | 200           |            |              |            |              |              | 200(증축)      |              |            |            |            | 완공         |
| 이천시       |               |            |              |            |              |              |              |              |            |            |            | 완공(국비·군비)  |
| 안성시       | 406           | 30         | 300          |            |              |              |              | 76(증축)       |            |            |            | 완공         |
| 김포시       |               |            |              |            |              |              |              |              |            |            |            | 향후 신축계획    |
| 양주군       | 1,200         |            |              | 450        | 250          | 500          |              |              |            |            |            | 완공         |
| 여주군       | 1,000         |            |              | 350        | 350          | 300          |              |              |            |            |            | 완공         |
| 화성군       |               |            |              |            |              |              |              |              |            |            |            | 완공(국비·군비)  |
| 광주군       | 600           | 50         | 400          |            |              |              |              | 150(증축)      |            |            |            | 완공         |
| 연천군       | 510           | 50         | 460          |            |              |              |              |              |            |            |            | 완공         |
| 포천군       | 1,100         |            |              |            | 700          | 300          | 100          |              |            |            |            | 완공         |
| 가평군       | 1,200         |            |              |            |              |              | 800          | 400          |            |            |            | 완공         |
| 양평군       | 1,800         |            |              |            |              |              | 300          | 700          |            | 500        | 300        | 신축중        |

※ 국비지원 : '93(이천 39), '95(화성 88), '96(가평 92), '97(양평 108), '98(용인 112),  
'99(남양주 112, 양평 450, 안성 150, 용인 125), 2000(시흥 500, 고양 280, 부천 400)

## ○ 농업기술센터 청사 신·증축 추진현황

| 구 분             | 시 군 명  |
|-----------------|--|
| 완 공 (18)        | ○ 성남, 의정부, 부천, 평택, 고양, 남양주, 의왕, 용인, 파주, 이천, 양주, 여주, 화성, 광주, 연천, 포천, 가평, 안성 |
| 신 축 추 진 중 (3)   | ○ 시흥(2000.12월 착공), 양평(2001.5월 준공예정)  |
| 향 후 신 축 계 획 (2) | ○ 수원(2001 신축계획), 파주(2001년 과학영농시설 신축계획), 김포(이전계획 수립중)                       |

# 농업기술센터 지역농업개발시설 설치 현황

(2000. 12월 현재)

| 시군명      | 정 사      |          | 구 모    |       | 새기술<br>실증시범포 | 종 량<br>정 실 | 가축질병<br>진 단 실 | 농 기 계<br>작 실 | 생활과학<br>실 습 실 | 오량중요<br>생산시설 |
|----------|----------|----------|--------|-------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|          | 신축<br>현황 | 건축<br>년도 | 부 지    | 면 평   |              |            |               |              |               |              |
| <b>계</b> | -        | -        | -      | -     | 17           | 17         | 14            | 16           | 20            | 18           |
| 수 원 시    | 추진중      | 89       | 250    | 253   |              |            |               |              | ○             | ○            |
| 성 남 시    | 완 공      | 94       | 660    | 602   |              | ○          |               |              | ○             | ○            |
| 의정부시     | 완 공      | 96       | 2,336  | 310   | ○<br>(자체)    |            |               |              | ○             | ○            |
| 부 천 시    | 완 공      | -        | 5,600  | 1,258 | ○            |            |               |              |               |              |
| 평 택 시    | 완 공      | 97       | 16,325 | 2,858 | ○            | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 고 양 시    | 완 공      | '99      | 8,160  | 1,160 | ○            | ○          |               | ○            | ○             | ○            |
| 남양주시     | 완 공      | 96       | 8,733  | 581   | ○            | ○          |               | ○            | ○             | ○            |
| 시 흥 시    | 추진중      | -        | 1,265  | 500   |              |            |               |              |               |              |
| 의 왕 시    | 완 공      | '99      | 1,500  | 400   |              |            |               |              | ○             |              |
| 용 인 시    | 완 공      | '99      | 6,652  | 968   | ○            | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 파 주 시    | 완 공      | 78       | 2,193  | 896   | ○<br>(자체)    | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 이 천 시    | 완 공      | 89       | 6,000  | 158   | ○            | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 안 성 시    | 완 공      | 92       | 3,000  | 673   | ○            | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 김 포 시    | -        | 81       | 2,900  | 426   | ○            | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 양 주 군    | 완 공      | 95       | 6,598  | 974   | ○            | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 여 주 군    | 완 공      | 94       | 9,133  | 1,021 | ○            | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 화 성 군    | 완 공      | 90       | 5,458  | 1,694 | ○<br>(자체)    | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 광 주 군    | 완 공      | 92       | 10,000 | 869   | ○            | ○          | ○             | ○            | ○             |              |
| 연 천 군    | 완 공      | 92       | 1,551  | 632   |              | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 포 천 군    | 완 공      | 96       | 9,565  | 1,008 | ○            | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 가 평 군    | 완 공      | 97       | 8,130  | 800   | ○            | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |
| 양 평 군    | 추진중      | -        | 22,337 | 1,152 | ○            | ○          | ○             | ○            | ○             | ○            |

※ 청사신축 : 완공(18), 추진중(3), 향후신축계획(1)